ROGRAM DE CONTROL PE FAZE DETERMINANTE AL CALITATII LUCRARILOR EXECUTATE

- INSTALATII TERMICE -

In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea constructiilor, a Regulamentelor si Normativelor tehnice in vigoare, proiectantul, beneficiarul si executantul stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii

PROIECTANT GENERAL: **S.C. AXICON INVEST S.R.L.**

BENEFICIAR : **COMUNA SACALASENI**

INVESTITIA: **LUCRARI REST DE EXECUTAT PENTRU VESTIARELE STADIONULUI COMUNAL DIN COMUNA SACALASENI, JUDETUL MARAMURES**

AMPLASAMENT: **loc. SACALASENI, jud MARAMURES**

NR. PROIECT: **809/2019**

FAZA: **P.T.**

r. crt.	Fazele de executie determinate corespunzator exigentelor de performanta esentiale, cu intocmirea documentelor de santier scrise	Metoda de control	Participa la control B	P	C	Felul documentului care se incheie	Numarul si data actului incheiat (se completeaza pe parcursul executiei)
1	Receptia echipamentelor si a materialelor din care se va executa instalatia; verificarea certificatelor de calitate, de garantie, verificari vizuale pentru constatarea eventualelor degradari, caracteristicile aparatelor si concordanta acestora cu proiectul	Confruntarea datelor din proiect cu cele din buletinelor de expeditie	Da	Da	Da	Buletine de analiza si verificare care sa confirme marca si caracteristicile materialelor prevazute de proiect	
2	Inainte de inceperea montajului se verifica traseul coordonat cu celelalte instalatii din zona respectiva	Vizual si prin masuratori metrice	Da	Da	Da	Proces verbal de constatare	
3	Pe parcursul executiei, inainte de montarea pe pozitie a tronsoanelor de conducte, armaturi, verificarea imbinarilor, sudurilor etc.	Vizual si prin masuratori	Da	Da	Da	Proces verbal de constatare	

4	Dupa executie, verificarea respectarii traseului, cotelor de amplasare, prinderi, reazeme, pante conducte, pozitiile si caracteristicile elementelor de automatizare, protectia anticoroziva si termoizolatiile instalatiilor, calitatea sudurilor	Vizual si prin masuratori metrice	Da	Da	Da	Proces verbal de constatare	
5	Proba de presiune la rece a conductelor si armaturilor	Vizual si prin masuratori	Da	Da	Da	Proces verbal de constatare Proces verbal de receptie Proces verbal de lucrari ascunse	
6	Proba de presiune la cald a conductelor si armaturilor	Vizual si prin masuratori	Da	Da	Da	Proces verbal de constatare Proces verbal de receptie Proces verbal de lucrari ascunse	
7	Proba de eficacitate a instalatiilor	Vizual si prin masuratori	Da	Da	Da	Proces verbal de constatare Proces verbal de receptie	
8	Proba de functionare	Vizual si prin masuratori	Da	Da	Da	Proces verbal de constatare Proces verbal de receptie	

Lista de semnaturi

Proiectant, Beneficiar, Executant,

NOTA: Proiectantul va fi chemat pentru urmarirea calitatii executiei lucrarilor in urmatoarele faze:

- La efectuarea probelor finale;- La receptia finala.
Beneficiarul si constructorul vor analiza prezentul program si vor trimite in scris, in termen de 30 zile de la primirea documentatiei, punctul de vedere, termen,dupa care se considera programul acceptat.

Beneficiarul si constructorul au obligatia ca la prezenta proiectantului pe santier sa prezinte pentru fiecare stadiu fizic urmatoarele acte:
- Proces verbal de constatre si lucrari ascunse;
- Buletine de analiza si verificare care sa confirme marca si caracteristicile echipamentelor prevazute in proiect;
- Certificate de calitate ale tuturor materialelor si echipamentelor.
- Beneficiarul si constructorul au obligatia sa anunte in scris cu o saptamana inainte de terminarea fiecarui stadiu fizic, data cand se poate prezenta proiectantul pentru incheierea procesului verbal de verificare a executiei la stadiile fizice respective.